## LONG. REDES DE SANEAMIENTO

Metrajes al 31/12/2016

| PVC | | P.E. | |
|---|---|---|---|
| DIAMETRO (mm) | LONGITUD (m) | DIAMETRO (mm) | LONGITUD (m) |
| 75 | 940 | 90 | 900 |
| 110 | 168 | 63 | 120 |
| 160 | 19.582 | Var.Diam. | 263 |
| 200 | 4.019 | | |
| 250 | 2900 | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | **27.609** | TOTAL | **1283** |

LONGITUD TOTAL DE TUBERIAS: **28.892**m

## REFERENCIAS

- TUBERIA PVC
- TUBERIA fuera de serv.
- RED EFLUENTE DECANTADO
- TUBERIA DE IMPULSION
- VENTOSA
- DESCARGA

CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
AL ESTE DEL ARROYO MALDONADO

SISTEMA JOSE IGNACIO — JOSE IGNACIO

# DISPOSICION DE EFLUENTES CLOACALES

CATASTRO DE LA RED DE COLECTORES SANITARIOS

LAMINA: **S2**

TECNICOS PROYECTISTAS:
ING. J BELLAGAMBA
ING. G. ALVAREZ
ING. F. GROSS

DIBUJANTE:

ESCALA : 1 / 10.000

FECHA : AL 31/12/2016